

CALENDRIER PRÉVISIONNEL TRAVAUX

		2022											
DESIGNATIONS TÂCHES	DURÉE en semaine	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
DCE REPRISE RÉSEAUX ET PAROIES CLOUÉES	4												
CONSULTATION	2												
ANALYSE	1												
OS TRAVAUX	1												
PHASE TRAVAUX RÉSEAUX													
PHASE PRÉPARATION	2												
RÉALISATION NOUVEAUX RÉSEAUX EU/EP/COLONNES SECHES	4												
REMBLAIS NOUVEAUX RÉSEAUX	3												
DÉPOSE RÉSEAUX EXISTANTS	3												
TERRASSEMENT ACCES FRONT DE NEIGE	2												
RÉALISATION NOUVEAUX RÉSEAUX EAU/GAZ	2												
REMBLAIS NOUVEAUX RÉSEAUX	2												
PHASE TRAVAUX TERRASSEMENT JARDIN ENFANT													
PHASE PRÉPARATION	2												
TERRASSEMENT	7												
PAROIS CLOUÉES	6												
REMISE EN FORME JARDIN	2												
MISE EN PLACE ESF	1												
OUVERTURE STATION													